

引込線工事安全点検報告書

記入例

会社名	北海道電設㈱	施工日	平成26年8月15日(金)
工事場所	河西郡芽室町東1条南4丁目3		
作業責任者氏名	栗山 英樹	工事従事者人員 (作業責任者を含む)	2名
工事従事者氏名	◎直接昇柱者：大谷 翔平 ○地上作業者：栗山 英樹		
点検者所属	北海道電設㈱	点検者氏名	大沢 啓二
安全点検項目	確認項目※1		評価※2
	1. 安全帯に胴綱および補助ロープを確実に取付けているか		√
	2. 安全帯のD環(付近)にカラビナ等を装着していないか		√
	3. 無墜落昇降柱は確実に実施しているか		√
	4. 低圧絶縁手袋を装着して昇柱しているか		×
	5. 作業人員は適切か(2名以上で作業しているか)		√
	6. 安全帽のあご紐を締めているか		√
指導・注意事項等	昇柱前に低圧絶縁手袋を点検した結果、亀裂が確認された。		
備考	新品へ取替済。		

※1 確認項目については、点検時に現場在所し、直接昇柱を行なわない作業責任者および工事従事者へも聞き取りで点検を実施する。

※2 評価：良好の場合は√でチェックし、指導・注意があった場合は内容を記入する。

【 工事現場の写真添付 (貼付け) 】

1. 『装備品関係』



2. 『昇柱状況』

